

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	% færdigt	Foregående opgaver
1	Kloakfornyelse Ørnhøj	1 dag	ma 10-09-18	ma 10-09-18	100%	
2	Anlægsarbejde	737 dage?	ma 05-08-19	to 29-09-22	85%	
3	Udførte etaper	670 dage	ti 05-07-22	ti 05-07-22	99%	
165	Etape 9 - Banevænget øst og Søndervang	66 dage	fr 10-12-21	fr 25-03-22	62%	
166	001020R - 001021R (42 m)	5 dage	fr 10-12-21	to 16-12-21	100%	132
167	001021R - 001022R (24 m)	3 dage	fr 17-12-21	ti 04-01-22	100%	166
168	001023R - 001024R (71 m)	7 dage	on 05-01-22	to 13-01-22	100%	167
169	001022R - 001023R (61 m)	6 dage	fr 14-01-22	fr 21-01-22	100%	168
170	001023R - 001025R (9 m)	1 dag	ma 24-01-22	ma 24-01-22	100%	169
171	001025R - 001026R (46 m)	4 dage	ti 25-01-22	fr 28-01-22	100%	170
172	001026R - 001027R (38 m)	3 dage	ma 31-01-22	on 02-02-22	100%	171
173	Færdiggørelse af Vand og fjernvarme	10 dage	to 03-02-22	on 16-02-22	100%	172
174	Vejreetablering	2 dage	to 17-02-22	fr 18-02-22	100%	173
175	Asfalt Banevænget og Søndervang	2 dage	ma 21-02-22	ti 22-02-22	0%	174
176	Etape 10 - Banevænget vest	37 dage	to 03-02-22	fr 25-03-22	32%	172
177	Kloak (84 m)	37 dage	to 03-02-22	fr 25-03-22	29%	172
178	Færdiggørelse af Vand og fjernvarme	5 dage	ma 21-02-22	fr 25-02-22	100%	177
179	Vejreetablering	5 dage	ma 28-02-22	fr 04-03-22	0%	178
180	Asfalt Banevænget Vest	2 dage	ma 07-03-22	ti 08-03-22	0%	179
181	Etape 11 - Vesterled og Vestervænget	52 dage	ma 28-03-22	ti 14-06-22	0%	
182	002100R - 002110R (74 m)	7 dage	ma 28-03-22	ti 05-04-22	0%	177
183	002110R - 002111R (45 m)	5 dage	on 06-04-22	ti 19-04-22	0%	182
184	002110R - 002113R (82 m)	8 dage	on 20-04-22	fr 29-04-22	0%	183
185	002110R - 002120R (46 m)	5 dage	ma 02-05-22	fr 06-05-22	0%	184
186	002120R - 002130R (26 m)	3 dage	ma 09-05-22	on 11-05-22	0%	185
187	002130R - 002150R (104 m)	10 dage	to 12-05-22	on 25-05-22	0%	186
188	Færdiggørelse af Vand og fjernvarme	10 dage	to 26-05-22	on 08-06-22	0%	187
189	Vejreetablering	2 dage	to 09-06-22	fr 10-06-22	0%	188
190	Asfalt Vesterled og vestervænget	2 dage	ma 13-06-22	ti 14-06-22	0%	189
191	Etape 12 - Regnvandsledning i mark v. Fasanvej	30 dage	to 26-05-22	on 06-07-22	0%	187
192	Etape 12 - Bassin overgårdvej vest	20 dage	to 07-07-22	on 24-08-22	0%	191
193	Etape 12 - Bassin Overgårdsvvej øst + krossanlæg	20 dage	to 25-08-22	on 21-09-22	0%	192
194	Etape 3 - Skjervevej	10 dage	to 22-09-22	on 05-10-22	0%	193
195	Aflevering	5 dage	on 05-10-22	ti 11-10-22	0%	194AS-1 dag

Projekt: 20211014 Anlægstidsp
Dato: on 23-03-22

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsoplftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			